

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINTÓPOLIS - Estado de Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINTÓPOLIS - MG				VALOR TOTAL DA OBRA:				R\$				1.991.061,26				DATA: 07/06/2023			
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS TIPO I				LOCAL: PROLONGAMENTO DA AV. JK, LOTEAMENTO VICENTE CARDOSO												PRAZO DA OBRA: 180 DIAS			
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		Total parcela			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	PROJETOS COMPLEMENTARES	0,953%	18.983,82	100,00%	18.983,82		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	18.983,82		
2	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	2,039%	40.597,46	50,00%	20.298,73		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	20.298,73	100,00%	40.597,46		
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA																		
3.1	MOVIMENTO DE TERRA	0,935%	18.607,73	100,00%	18.607,73		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	18.607,73		
3.6	FUNDAÇÃO	4,877%	97.102,35	50,00%	48.551,18	50,00%	48.551,18		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	97.102,35		
3.7	ESTRUTURA	10,737%	213.785,89		0,00	50,00%	106.892,95	50,00%	106.892,95		0,00		0,00		0,00	100,00%	213.785,89		
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO	5,280%	105.123,85		0,00		0,00	30,00%	31.537,16	70,00%	73.586,70		0,00		0,00	100,00%	105.123,85		
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,831%	16.542,76	50,00%	8.271,38	50,00%	8.271,38		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	16.542,76		
6	COBERTURA	15,357%	305.769,08		0,00		0,00		0,00	30,00%	91.730,72	60,00%	183.461,45	10,00%	30.576,91	100,00%	305.769,08		
7	REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS																		
7.1	PISOS	7,863%	156.563,38	10,00%	15.656,34	10,00%	15.656,34	10,00%	15.656,34	20,00%	31.312,68	40,00%	62.625,35	10,00%	15.656,34	100,00%	156.563,38		
7.2	PAREDE	10,825%	215.530,94	20,00%	43.106,19	20,00%	43.106,19	20,00%	43.106,19	40,00%	86.212,38		0,00		0,00	100,00%	215.530,94		
7.3	TETO	2,505%	49.876,14		0,00		0,00	30,00%	14.962,84	30,00%	14.962,84	40,00%	19.950,46		0,00	100,00%	49.876,14		
8	ESQUADRIAS																		
8.1	MADEIRA	2,368%	47.145,53		0,00		0,00		0,00	40,00%	18.858,21	40,00%	18.858,21	20,00%	9.429,11	100,00%	47.145,53		
8.2	ALUMÍNIO	3,106%	61.846,20		0,00		0,00		0,00	40,00%	24.738,48	40,00%	24.738,48	20,00%	12.369,24	100,00%	61.846,20		
8.3	VIDRO	2,168%	43.170,14		0,00		0,00		0,00	40,00%	17.268,07	40,00%	17.268,07	20,00%	8.634,04	100,00%	43.170,14		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																		
9.1	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO	0,595%	11.837,84	100,00%	11.837,84		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	11.837,84		
9.2	PONTOS ELÉTRICOS	6,459%	128.601,41	20,00%	25.720,28	20,00%	25.720,28	20,00%	25.720,28	20,00%	25.720,28	10,00%	12.860,14	10,00%	12.860,14	100,00%	128.601,41		
9.3	QPGD	0,122%	2.425,16	20,00%	485,03	20,00%	485,03	20,00%	485,03	20,00%	485,03	10,00%	242,52	10,00%	242,52	100,00%	2.425,16		
9.4	QUADROS	0,250%	4.969,18	20,00%	993,84	20,00%	993,84	20,00%	993,84	20,00%	993,84	10,00%	496,92	10,00%	496,92	100,00%	4.969,18		
9.5	EQUIPAMENTO DE LÓGICA E DADOS	2,268%	45.150,95		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	22.575,48	50,00%	22.575,48	100,00%	45.150,95		
10	SPDA	2,463%	49.038,77	20,00%	9.807,75	20,00%	9.807,75	20,00%	9.807,75	20,00%	9.807,75	10,00%	4.903,88	10,00%	4.903,88	100,00%	49.038,77		
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																		
11.1	PONTOS DE HIDRÁULICA	2,820%	56.153,40	20,00%	11.230,68	20,00%	11.230,68	20,00%	11.230,68	20,00%	11.230,68	10,00%	5.615,34	10,00%	5.615,34	100,00%	56.153,40		
11.2	CAIXAS DE INSPEÇÃO/SIFONADA/GORDURA/AREIA	0,676%	13.462,16		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	6.731,08	50,00%	6.731,08	100,00%	13.462,16		
11.3	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS	1,291%	25.712,90		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	12.856,45	50,00%	12.856,45	100,00%	25.712,90		
11.4	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	3,558%	70.845,28		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	35.422,64	50,00%	35.422,64	100,00%	70.845,28		
11.5	REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	0,821%	16.353,20		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	8.176,60	50,00%	8.176,60	100,00%	16.353,20		
12	PCIP	0,242%	4.819,76	20,00%	963,95	20,00%	963,95	20,00%	963,95	20,00%	963,95	10,00%	481,98	10,00%	481,98	100,00%	4.819,76		
13	REDE DE AR COMPRIMIDO	0,565%	11.240,27	20,00%	2.248,05	20,00%	2.248,05	20,00%	2.248,05	20,00%	2.248,05	10,00%	1.124,03	10,00%	1.124,03	100,00%	11.240,27		
14	CLIMATIZAÇÃO	0,119%	2.361,89	20,00%	472,38	20,00%	472,38	20,00%	472,38	20,00%	472,38	10,00%	236,19	10,00%	236,19	100,00%	2.361,89		
15	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,113%	2.251,61		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.251,61	100,00%	2.251,61		
16	CFTV	0,058%	1.156,85		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	578,43	50,00%	578,43	100,00%	1.156,85		
17	MOBILIÁRIO																		
17.1	BALCÃO DA RECEPÇÃO - CONFORME PROJETO	0,287%	5.716,98	20,00%	1.143,40		0,00		0,00	30,00%	1.715,09	30,00%	1.715,09	20,00%	1.143,40	100,00%	5.716,98		
18	DIVERSOS E LIMPEZA																		
18.1	DIVERSOS	1,109%	22.077,67		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	22.077,67	100,00%	22.077,67		
19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,340%	126.240,71	13,03%	16.449,16	14,84%	18.734,12	14,32%	18.077,67	20,90%	26.384,31	22,33%	28.189,55	14,58%	18.405,90	100,00%	126.240,71		
					1.991.061,26	12,80%	254.827,73	14,72%	293.134,12	14,17%	282.155,11	21,17%	421.423,38	22,69%	451.840,25	14,45%	287.680,69	1.991.061,26	
					12,80%	254.827,73	27,52%	547.961,84	41,69%	830.116,95	62,86%	1.251.540,33	85,55%	1.703.380,57	100,00%	1.991.061,26			

ROBSON RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL 159.788/D-MG

LEY LOPES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE PINTÓPOLIS-MG